

SNAM S.p.A

Servizio Operazioni Linea

20097 SAN DONATO MILANESE MI

* * *

COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO UFFICI, LABORATORI ED AUTORIMESSA REALIZZATO NELL'AREA DEL CENTRO SNAM DI PORDENONE SITO IN PORCIA - Via Zuccolo 33.

Contratto OP 2500130 del 17 maggio 1983.

Impresa edile: F.lli CANCIAN S.n.c. Pordenone, Viale Grigoletti 95.

VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso, che i lavori di cui sopra sono stati consegnati al l'Impresa con verbale redatto in data 7 maggio 1983, che nel lo stesso verbale la data d'inizio dei lavori è stata stabilita per il 4 luglio 1983.

In data 30 novembre 1983 i signori:


- Cancian Mario, rappresentante dell'Impresa Cancian assumtrice dei lavori.
- Patrian Lino, del Servizio Operazioni Linea, capo centro di Pordenone.

Convenuti sul luogo dei lavori, visto il verbale di consegna degli stessi, eseguite le debite constatazioni, concordano e stabiliscono ai sensi dell'articolo 8 del contratto d'appalto di fissare per il giorno 4 novembre 1983 la data di ultimazione dei medesimi.




Letto, approvato e sottoscritto.

L'Appaltatore



La SNAM S.p.A.





SNAM S.p.A.

Servizio Operazioni Linea

20097 SAN DONATO MILANESE MI

* * *

COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO
UFFICI, LABORATORI ED AUTORIMESSA DA REALIZZARE NEL-
L'AREA DEL CENTRO SNAM DI PORDENONE SITO IN PORCIA
-PN- Via Zuccolo, 33 -

Contratto OP 25001~~30~~ del INCORSO DI PERFEZIONAMENTO

Impresa edile : F.lli CANCIAN S.n.c. Pordenone, Viale
Grigoletti, 95.

VERBALE CONSEGNA LAVORI

Premesso che all'impresa di cui sopra é stato assegnato
l'appalto dei lavori in oggetto con nostra lettera :

OPERLINEA/LUC/30729 del 17.5.1983.

In seguito a preavviso si sono trovati in luogo, in data
odierna, il geom. Banfi (Responsabile Attività Edili), il
geom. ~~FOTRIAN~~ del Servizio Operazioni Linea ~~LAB~~
Centro di Pordenone, e l'arch. Massimo Redigonda Supervi-
sore dei Lavori ed il sig. ~~CANCIAN ANTONIO~~ rappre-
sentante dell'impresa F.lli CANCIAN, assuntrice dei lavori.
Questi, a completa ed esatta conoscenza del progetto rela-
tivo all'opera da eseguire, dell'area da edificare, dei
tempi di approvvigionamento dei materiali, di ogni altra
circostanza di carattere locale e del Contratto d'Appalto

hanno convenuto la data di inizio lavori che a tutti gli effetti é stata stabilita per il giorno 4 LUGLIO 1983

La Ditta Appaltatrice si impegna a presentare entro il 4 LUGLIO
~~NOVEMBRE~~ 83, il programma dettagliato della esecuzione di tutti i lavori assegnati, i quali dovranno essere ultimati entro e non oltre il NOVEMBRE
4 ~~1983~~ 1983

L'impresa CANCIAN S.n.c., col presente verbale, conferma di essere a perfetta conoscenza delle vigenti norme di sicurezza e di attenersi scrupolosamente alle stesse norme e a quanto verrà impartito dal nostro tecnico della sicurezza durante lo svolgimento di tutte le opere atte a dare i lavori finiti in conformità degli accordi contrattuali. La Ditta dichiara di essere edotta degli obblighi assunti e di accettare con il presente atto la formale consegna dei lavori in oggetto.

Dal che si sottoscrive il presente verbale. PORTA li 7.6.1983

L'Appaltatore
Impresa Edile
F.lli CANCIAN s.n.c.
BORDENONE

La Snam S.p.A

[Signature]